

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	75.0	85.7
中学校	56.5	63.6
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

24年度事業を前倒して実施したため、耐震化率が目標以上に達成される結果となった。  
耐震補強工事については、明倫小学校・仙崎中学校の校舎棟、向陽小学校・向津具小学校の屋内運動場の耐震補強工事を実施し、向陽小・向津具小・仙崎中の耐震化が完了した。また、平成22年度から着手した深川小学校の校舎・屋内運動場の改築事業については、23年度の10月に竣工した。  
評価委員からは、学校耐震化への取り組みは待ったなしの急務の事業である。早期完了を目指して精力的に取り組む必要がある。また、木造校舎の耐震化も必要であるとの指摘がなされ、それを踏まえ27年度末までに木造校舎を含め、耐震化率100%を目標とする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

向陽小学校の屋内運動場については、耐震補強工事と併せて屋根の防水改修、天井の張替工事等を実施した。向津具小学校の校舎については、耐震性のある旧向津具中学校の校舎を小学校基準へ改修し使用することで閉校施設の活用を図った。深川小学校のグラウンド整備については、校舎・屋内運動場の全面改築と併せて旧校舎跡地をグラウンドに整備し、屋外教育環境の向上を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

長門市学校給食センター建築事業においては、施設全体のドライ化や搬入・調理・搬出経路などの運用面にも配慮した施設整備により、食の安全性を確保し、高品質かつ均質な給食を効率的に提供できる体制の整備を行い、平成22年9月から運用を開始した。また、アレルギー対応用調理室を設け、アレルギー疾患を持つ児童・生徒に対してきめ細やかな対応ができるよう配慮を行っている。評価委員からは、食物アレルギーの対応や地産地消の推進は評価できるが、より一層の努力を願うとの指摘があり、今後もより安全安心で高質安価な学校給食の提供に取り組んでいくこととしている。なお、効率的な財政運営を図るため、将来的に市内全校対応を視野に入れた施設とする計画である。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成21～23年度(一部繰越)の各次年度の7・8月に有識者5名(学識経験者、小中PTA連合会長等)により、事務点検及び評価を実施し、その結果をホームページにて公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画の事業については、計画どおりに実施できた。評価委員からは、安全安心な学習環境を整えるために今後においても、計画的、継続的に進められ早期に耐震化を完了することが望まれるという意見を踏まえ、平成27年度末の耐震化率100%を目標とする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 長門市公立学校等施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	長門市

2 計画作成主体 長門市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
長門市学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成22年8月10日				
長門市学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成22年8月10日				
長門市学校給食センター	④	1204	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成22年8月10日				
長門市学校給食センター	④	1204	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成22年8月10日				
明倫小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年2月25日				
明倫小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年2月25日				
仙崎中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年2月10日				
仙崎中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年2月10日				
仙崎中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年12月8日				
向陽小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年10月31日		追加	平成24年2月24日	平成24年2月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
向陽小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成24年10月31日		追加	平成24年2月24日	
向津具小学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成25年2月18日		追加	平成24年2月24日	平成24年2月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
向津具小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年2月18日		追加	平成24年2月24日	
深川小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
深川小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年2月29日				
深川小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成23年3月31日				
深川小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成24年2月29日				
深川小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成23年3月31日				
深川小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年2月29日				
深川小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成23年3月31日				
深川小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成24年2月29日				
深川小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成24年9月5日		追加	平成23年9月20日	平成23年9月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
深川小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成23年9月30日				
深川小学校	⑤	108	統合	屋	R	○	平成23年9月30日				