

恩湯等施設整備・運営事業について

長門湯守株式会社

これまでの恩湯等施設整備・運営事業の進捗について

2019年3月～2019年6月

恩湯および飲食棟 起工式

旧恩湯跡地にて



建築の進捗状況

飲食棟



恩湯



雁木広場



2019年7月17日撮影

恩湯 岩盤上家棟

■恩湯


用途 : 公衆浴場
構造 : 鉄骨平屋建て
延べ面積 : 275.35㎡ (83.44坪)
建築面積 : 311.99㎡ (94.54坪)
最高高さ : 5.325m




■岩盤上家棟



用途 : 岩盤の衛生確保
構造 : 木造平屋建て
延べ面積 : 49.58㎡ (15.02坪)
建築面積 : 49.58㎡ (15.02坪)
最高高さ : 4.140m

■敷地概要

敷地面積 : 719.90㎡
建ぺい率 : 50.23%
容積率 : 45.14%
用途地域 : 商業地域
防火地域 : 準防火地域











■ 飲食物販施設

■ 數地概要


敷地面積：208.32㎡
建ぺい率：37.86%
容積率：29.13%
用途地域：商業地域
防火地域：準防火地域






IT技術の導入

浴場の混雑情報をリアルタイムに提供




広場活用について



広場活用について

屋外家具、屋台の検討中

○利用イメージ



広場活用について

屋外家具、屋台の検討中



広場活用について

屋外家具、屋台の検討中



飲食部門の進捗状況

4月16日 試食会



飲食部門の進捗状況

6月10日 東京視察



飲食部門の進捗状況

陶芸作家と器に関する打合せ



今後のスケジュール

2019年12月開業を目標として鋭意準備中

2019年	恩湯		飲食棟	広場
	建築	運営		
7月	工事		メニュー開発	屋外家具・ 屋台の検討
8月		採用活動	試食会実施	クラウドファンディ ング 実施
9月		備品調達	メニュー開発	
10月			最終試食会 実施	製作・設置
11月		研修 開業準備	開業準備	
12月	開業		開業	オープニングイ ベント