

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月05日

計画の名称	長門市における水の安全・安心の実現												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	長門市												
計画の目標	下水道整備行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	100	A	100	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を96.2%(H26)から97.7%(H31)に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)/事業計画区域人口(人)	962%	972%	977%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長門市	直接	-	管渠(汚水)	新設	東深川処理区汚水枝線 A 1-1-1	3.0ha	長門市						66	-	-	
	A07-002	下水道	一般	長門市	直接	-	管渠(汚水)	-	設計委託費 A1-1-2	委託費		長門市						34	-	-
											小計						100			
											合計						100			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 長門市上下水道局において事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和2年度
	公表の方法 長門市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	東深川処理区において下水道を整備したことにより、下水道処理人口普及率が96.2%から96.5パーセントに向上し、公共水域の水質改善や公衆衛生の向上が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き下水道を整備することにより、水洗化率の向上を図り、さらなる良好な生活環境の創出に努める。 また、着手が遅れている区域については、地権者との合意形成を早期に図り、下水道の整備を進め普及率の向上を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道を利用できる人口（人） / 総人口（人）	
	最終目標値	977‰
	最終実績値	965‰
		東深川処理区の一部において、地権者との調整に不測の日数を要したため、整備に着手することができなかった。また、区域内人口の減少が著しく、相対的に目標の達成には至らなかった。