総務大臣 林 芳正 殿

長門市長 江原 達也

事後評価報告書 (再評価)

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和3年3月31日(2) サービス開始日: 令和3年3月31日

2. 目標達成状況 (累計)

	目標 (目標 年度)	(実績値/目標値)					
指標		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)	
公共施設 Wifi の設置数	12 か所 (令和3年度)	6/12	10/12	12/12	【参考】 12/12	【参考】 13/12	
家庭用 Wifi の設置数	1,026 世帯 (令和4年度)	1, 174/700	1, 233/1, 026	【参考】 1,344/1,026	【参考】 1,538/1,026	【参考】 1,602/1,026	

(参考)

提供可能	利用回線数					
回線数	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)	
4, 481回線	1,180回線	1,243回線	1,356回線	1,550回線	1,615回線	

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- ・令和5年4月、インターネットの加入促進を図るため、最大1 ギガの高速通信プランを新たに設けたほか、既存の通信プランの高速化と利用料金の見直しなどサービスプランの改定を行った。さらに、家庭用 Wifi ルータの販売・設置のワンストップサービスを開始するなど、加入促進に取り組んだ。
- ・令和5年8月、公民館や交流施設など公共施設のWifi設置に取り組んだ。
- ・令和6年3月、公共施設のICT化を図るため、市民交流センターに Wifi と遠隔操作 で施錠開錠できるスマートロックを設置した。
- ・令和6年8月、市内全域で住民向けスマホ教室を開催し、インターネットの利用・加入 促進を行った。
- ・令和7年2月より、インターネットの加入促進を図るため、宅内標準工事費の無料キャンペーンを実施しており加入促進に取り組んでいる。

4. 評価

- ・公共施設 Wifi の設置数:財政措置が課題となり目標年度までに設置できなかったが、 令和5年度に予算化して着実に設置に取り組んだ結果、Wifi の設置数の目標につい ては達成した。
- ・家庭用 Wifi の設置数: Wifi の設置数の目標については目標年度までに達成した。
- ・回線利用率:サービスプランの改定やWifiの販売・設置ワンストップサービス開始、 宅内標準工事費の無料キャンペーン、スマホ教室による加入促進などの取組を実施 して利用率の増加を図った。回線利用率については、令和7年9月末時点で、36.04% と少し苦戦しているものの、緩やかに増加している。引き続き加入率の低い高齢者 向けにスマホ教室等による加入促進に取り組み、回線利用率の向上に努めていく。