

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

耐震化率が目標どおり達成できた。

明倫小学校・深川中学校の耐震補強事業については、平成26年度から着手し、同年度の2月に竣工した。

油谷小学校の校舎・屋内運動場の改築事業については、平成25年度から着手をし、平成26年度の9月に竣工した。

また、三隅中学校特別教室棟の改築事業については、平成27年度から着手し、平成28年度の9月に竣工した。

併せて、屋内運動場吊り天井工事についても、平成27年度に3校(通小学校・依山小学校・浅田小学校)、平成28年度に4校(深川小学校・日置小学校・神田小学校・菱海中学校)実施し、安全・安心な学校環境の維持・向上を図った。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

明倫小学校及び深川中学校について、共に建築後30年以上経過し、施設(とりわけトイレ設備)の老朽化が著しかったため、耐震改修工事と併せて大規模改造(トイレ)を実施し、学校(衛生)環境の向上を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

油谷小学校のプールについて、本校舎等と同様建築後40年以上経過し、機械設備等老朽化が著しかったため、校舎・屋内運動場の全面改築と併せて改築・整備し、屋外教育環境の向上を図った。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成25～27年度の各次年度の7・8月に有識者5名(学識経験者、小中PTA連合会長等)により、事務点検及び評価を実施し、その結果をホームページにて公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

該当期間における施設整備計画の事業については、計画どおりに実施できた。  
評価委員からは、「耐震化率100%は達成したが、今後においても、安全安心な学習環境を整えるため、老朽化対策を中心に、計画的・継続的に学校施設整備を実施することが望まれる」という意見を踏まえ、市の上位計画である「長門市公共施設等総合管理計画」との整合性を図りながら、整備計画を策定し実施していくこととする。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 長門市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 長門市
- 3 **計画期間** 平成25年度～平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	山口県
市町村名	長門市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
明倫小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月27日	地域の元氣臨時交付金(平成25年度)で耐震化工事実施済			
明倫小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月31日		追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
明倫小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月31日		追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
深川中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月3日				
深川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月31日		追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
菱海中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	×	—		取下	平成25年11月25日	平成26年4月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下した。
油谷小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日				
油谷小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年9月17日				
油谷小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成26年3月31日				
油谷小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成26年9月17日				
油谷小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月31日				
油谷小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年9月17日				
油谷小学校(I期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成26年3月31日				
油谷小学校(II期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成26年9月17日				
三隅中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成28年3月31日				
三隅中学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	W	○	平成28年7月26日		追加	平成27年4月20日	平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
通小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日		追加	平成27年4月20日	平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
俵山小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日		追加	平成27年4月20日	平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
浅田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月30日		追加	平成27年4月20日	平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
菱海中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年3月18日		追加	平成27年4月20日	平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
深川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年8月24日	追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
日置小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年8月23日	追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
神田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年7月22日	追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
菱海中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年11月2日	追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
油谷小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成26年9月17日				
油谷小学校	⑤	0108	統合	屋	RS	○	平成26年9月17日				