

長企デデ第 3 4 1 号
令和 6 年 1 1 月 2 6 日

総務大臣 村上誠一郎 殿

長門市長 江原 達也

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 3 月 31 日
- (2) サービス開始日 : 令和 3 年 3 月 31 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 (9 月末時点)
公共施設 Wifi の設置数	12 か所 (令和 3 年度)	6/12	10/12	12/12	【参考】 12/12
家庭用 Wifi の設置数	1,026 世帯 (令和 4 年度)	1,174/700	1,233/1,026	【参考】 1,344/1,026	【参考】 1,504/1,026

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度 (9 月末時点)
4,481回線	1,180回線	1,243回線	1,356回線	1,516回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- ・令和5年4月、インターネットの加入促進を図るため、最大1ギガの高速通信プランを新たに設けたほか、既存の通信プランの高速化と利用料金の見直しなどサービスプランの改定を行った。さらに、家庭用Wifiルータの販売・設置のワンストップサービスを開始するなど、加入促進に取り組んだ。
- ・令和5年8月、公民館や交流施設など公共施設のWifi設置に取り組んだ。
- ・令和6年3月、公共施設のICT化を図るため、市民交流センターにWifiと遠隔操作で施錠開錠できるスマートロックを設置した。
- ・令和6年8月、市内全域で住民向けスマホ教室を開催し、インターネットの利用・加入促進を行った。

4. 評価

- ・公共施設Wifiの設置数：財政措置が課題となり目標年度までに設置できなかったが、令和5年度に予算化して着実に設置に取り組んだ結果、Wifiの設置数の目標については達成した。
- ・家庭用Wifiの設置数：Wifiの設置数の目標については目標年度までに達成した。
- ・回線利用率：サービスプランの改定やWifiの販売・設置ワンストップサービス開始、スマホ教室による加入促進などの取組を実施して利用率の増加を図った。回線利用率については、33.83%と少し苦戦しているが、引き続き加入率の低い高齢者向けにスマホ教室等による加入促進に取り組み、回線利用率の向上に努めていく。