

# 長門市公共施設等総合管理計画

## 第一次アクションプラン

【一部抜粋】



平成28年3月

長門市

## 7 子育て支援施設

### ①保育施設

#### 7 - ①保育施設 - (1) 保育園、幼稚園、こども園

#### ■保育施設の概要

No	施設名	併設施設	建築年度	構造	地上	地下	施設延床面積 (㎡)	耐震化実施状況	
								耐震診断	耐震改修
1	通保育園	—	S40	W	1	—	288	未実施	未実施
2	東深川保育園	—	S49	RC	1	—	827	未実施	未実施
3	みのり保育園	—	H19	S	1	—	1,334	実施済み	不要
4	三隅保育園	—	H17	W	1	—	1,659	実施済み	不要
5	日置保育園	—	S49	S	1	—	800	未実施	未実施
6	黄波戸保育園	—	S53	RC	1	—	624	未実施	未実施
7	菱海保育園	—	H6	RC	1	—	785	実施済み	不要
8	向津具保育園	—	S60	RC	1	—	316	実施済み	不要
9	俵山幼児園	—	S39	W	1	—	311	未実施	未実施
10	宗頭幼稚園	—	S63	S	1	—	430	不要	不要
	全体						7,374		

#### ■市内配置図



■関係する分野別計画等

- 子ども・子育て支援事業計画 ●長門市障害者プラン（第4期障害福祉計画）
- 長門市市有施設耐震化整備方針

■保育施設の第1次アクションプラン

No	施設名	建築年度	経過年数	施設評価	実施計画					
					H28	H29	H30	H31	H32	
1	通保育園	S40	50	④	継	→			→	複合
2	東深川保育園	S49	41	③	継	廃止	解体			
3	みのり保育園	H19	8	①	継	→				→
4	三隅保育園	H17	10	①	継	→				→
5	日置保育園	S49	41	④	継	→	更新	廃止・解体		
6	黄波戸保育園	S53	37	④	継	→				→
7	菱海保育園	H6	21	②	継	→				→
8	向津具保育園	S60	30	②	継	→				→
9	俵山幼児園	S39	51	④	継	→	複合		→	→
10	宗頭幼稚園	S63	27	②	継	→				→

☆前表の第1次アクションプラン（H28～H32）の標記内容

**継** 継続利用する。

**複合** 通保育園、俵山幼児園：移転先で複合化を行う。

**廃止** **解体** 東深川保育園：機能を廃止し解体する。

**更新** **廃止・解体** 日置保育園：建築後、廃止し解体する。

○大型施設の更新に活用可能な財源等

施設名	種類	活用可能な財源
通保育園	複合	起債（過疎債）
東深川保育園	撤去	起債（合併特例債）
日置保育園	更新	起債（合併特例債）
俵山幼児園	複合	起債（合併特例債）

■第一次アクションプランの個別方針

(1) 保育園、幼稚園、こども園

サービス提供の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育施設として 10 施設を保有・整備しており、公立保育所は、セーフティネットとしての役割をはじめ、多様化する保育ニーズに的確に対応でき、地域の子育てを支援する役割を効果的に発揮できるよう、可能な限り多様化を推進する。</li> </ul>
建物の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耐震化のある施設は、引き続き、現状建物を維持する。</li> <li>・ 築 40 年以上経過している施設については、非耐震化はもとより経年劣化も顕著に見受けられることから、今後の利用見込者数を見極め、順次施設の更新を行い、園児の安全・安心を確保する。</li> <li>・ 東深川保育園は、経年劣化が進んでいるため、廃園し解体・撤去とする。</li> </ul>
更新時の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 築 40 年以上経過している施設については、廃止・更新・複合化を検討する。</li> <li>・ 日置保育園は、旧日置支所庁舎（西側庁舎は検討）跡を建設用地として検討するとともに、建築後は、解体・撤去する。 (複合化・多様化の考え方)</li> <li>・ 通保育園は、複合施設として通小学校への移転を検討する。</li> <li>・ 黄波戸保育園は、複合施設として神田小学校への移転を、2 次アクションプランで検討していく。</li> <li>・ 俵山幼児園は、複合施設として平成 30 年度からは俵山小学校での指定管理者制度の導入が可能か検討する。</li> <li>・ 菱海保育園は、今後老朽化が進行することから、更新時には、近隣施設との複合化を検討する。</li> <li>・ 向津具保育園は、今後老朽化が進行することから、更新時には、向津具小学校との複合化を検討する。</li> </ul>
配置・再配置等の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校区に 1 施設を基本とし、今後も継続した運営を実施する。</li> <li>・ 建物や更新時の方向性を考慮し、再配置について検討する。</li> </ul>
管理運営の考え方や手法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 直営で管理運営を行うが、今後は民間運営の可能性について検討する。</li> <li>・ 計画的な施設点検を実施し、安心、安全な施設運営を目指す。</li> </ul>

■目標面積及び進行管理表

●保育施設目標面積

★基準面積（平成 25 年度末現在）：7,374 m<sup>2</sup>

第 1 次プラン (H32 末)	第 2 次プラン (H37 末)	第 3 次プラン (H42 末)	第 4 次プラン (H47 末)	抑制率 % (H28⇒H47)
6, 236 m <sup>2</sup>	5, 324 m <sup>2</sup>	5, 008 m <sup>2</sup>	3, 793 m <sup>2</sup>	▲48.6%
				実績 %

●進行管理表（新設や更新等を検討する施設）

第1次プラン (H28～H32)	第2次プラン (H33～H37)	第3次プラン (H38～H42)	第4次プラン (H43～H47)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・通保育園</li> <li>・東深川保育園</li> <li>・日置保育園</li> <li>・俵山幼児園</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・黄波戸保育園</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・向津具保育園</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・菱海保育園</li> <li>・宗頭幼稚園</li> </ul>



施設名	H28	H29	H30	H31	H32	H33
通保育園	方向性検討	—————	—————	—————→	複合	
東深川保育園		廃止	解体			
日置保育園	方向性検討	—————→	更新	廃止・解体		
俵山幼児園	方向性検討	—————→	複合			

●第一次プラン（H32 末まで）の目標事業量

- 更新 1 施設      ■廃止（撤去含む）1 施設      ■検討 0 施設  
 ■複合 2 施設


②児童施設

7 - ②児童施設 - (1) 児童クラブ

■児童施設の概要

No	施設名	併設施設	建築 年度	構 造	地 上	地 下	施設延床 面積 (㎡)	耐震化実施状況	
								耐震診断	耐震改修
1	深川児童クラブ	深川小学校	H24	S	1		136	実施済み	不要
2	仙崎児童クラブ(仙崎小学校校舎内)	仙崎小学校	※各学校と同じのため省略						
3	三隅児童クラブ(明倫小学校校舎内)	明倫小学校							
4	日置児童クラブ(日置小学校校舎内)	日置小学校							
5	わいわい子どもセンター(油谷児童クラブ)	—	H26	W	1		213	不要	不要
	全体						349		

■市内配置図



■関係する個別計画等

- 子ども・子育て支援事業計画
- 長門市市有施設耐震化整備方針

■児童施設の第1次アクションプラン

No	施設名	建築年度	経過年数	施設評価	実施計画					
					H28	H29	H30	H31	H32	
1	深川児童クラブ	H24	3	①	継	—	—	—	—	→
2	仙崎児童クラブ	仙崎小学校校舎内			継	—				
3	三隅児童クラブ	明倫小学校校舎内								
4	日置児童クラブ	日置小学校校舎内								
5	わいわい子どもセンター	H26	1	①	継	—	—	—	—	→

☆前表の第1次アクションプラン（H28～H32）の標記内容  
継 継続利用する。

■施設の個別方針

(1) 児童クラブ

サービス提供の方向性	・児童施設として2施設（3箇所は小学校校舎内）を保有・整備しており、昼間保護者が労働等により家庭にいない児童に対して、放課後の安定した「遊び及び生活の場」を提供し、保護者の仕事と子育ての両立支援を支える観点からサービスを維持する。
建物の方向性	・小学校の一部を間借りし実施している3つの児童クラブ（仙崎、三隅、日置）は、教育委員会と連携を図り、今後も継続した事業運営を行う。 ・2つの児童クラブ（深川、わいわい子どもセンター）については、継続した事業運営を行う。
更新時の方向性	・小学校建替えに伴い、児童の管理責任の所在が不明瞭になることから学校施設内の設置について理解が得られず、別な場所に余儀なく建設してきたが、今後は同一施設内の設置を目指す。
配置・再配置等の考え方	・放課後児童クラブ及び放課後子ども教室ともに、対象年齢が小学校6年生までになったことから、2つの事業の一元化を図る。
管理運営の考え方や手法	・直営での管理運営を継続する。 ・計画的な施設点検を実施し、安心、安全な施設運営を目指す。

■目標面積及び進行管理表

●児童施設目標面積

★基準面積（平成25年度末現在）：136㎡

第1次プラン (H32末)	第2次プラン (H37末)	第3次プラン (H42末)	第4次プラン (H47末)	抑制率 % (H28⇒H47)
349㎡	349㎡	349㎡	349㎡	156.6%
				実績 %

●進行管理表（新設や更新等を検討する施設）

第1次プラン (H28～H32)	第2次プラン (H33～H37)	第3次プラン (H38～H42)	第4次プラン (H43～H47)
該当施設なし	該当施設なし	該当施設なし	該当施設なし

●第一次プラン（H32末まで）の目標事業量

- 更新 0施設                      ■廃止（撤去含む）0施設                      ■検討 0施設
- 複合 0施設